

Olsztyn, 16 listopada 2016 r.

IGR-XII.805.1.38.2016

Pan
Jacek Szydło
Wójt Gminy Dywity

Stosownie do art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 r. Nr 185, poz. 1092), w związku z § 9 ust.1 i § 10 ust.1 umowy nr 52/58/NPPDL/15 z dnia 03.07.2015 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: „**Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie Gminy Dywity w miejscowościach Różnowo-Dąbrówka Wielka poprzez ich przebudowę**”, zrealizowanego w ramach programu wieloletniego pn. *Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój*, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy Dywity z siedzibą w 11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, w zakresie realizacji zadania Beneficjenta – Gminy Dywity.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

Jacek Szydło - Wójt Gminy Dywity

Teresa Kuptel - Skarbnik Gminy

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- Violetta Gąsiorowska - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 9/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK- VI.0030.974.2016 z dnia 12.10.2016 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

- Danuta Podlaszewska - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rozwoju Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 7/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.975.2016 z dnia 12.10.2016 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: **17 października 2016 r.**

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 5/2016.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie Gminy Dywity w miejscowościach Różnowo-Dąbrówka Wielka poprzez ich przebudowę”
- okres objęty kontrolą : rok 2015

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.), § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. 2014 r., poz. 316), oraz § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 umowy o dofinansowanie Nr 52/58/NPPDL/15 z dnia 03.07.2015 r.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

I. Informacje dotyczące realizacji zadania

Nazwa wykonawcy	Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą	Termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą	Termin rozpoczęcia zadania wg dziennika budowy	Data i nr pozwolenia na budowę
„STRABAG” Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszkowie 05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10	Umowa nr GB.272.2.2015. z dn. 06.03.2015. Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi powiatowej nr 1453N Różnowo - Dąbrówka Wieka etap I(na odcinku od km 0+00 do km 1+940,5) Wartość umowy: 1 344 670,70 zł brutto	<u>rozpoczęcie:</u> od dnia podpisania umowy <u>zakończenie:</u> 31.07.2015 r.	Dziennik Budowy nie był prowadzony. (brak wymogu według przepisów prawa)	- Zgłoszenie budowy/ robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjęte w Starostwie Powiatowym w Olsztynie dnia 22.09.2014 r. - Zgłoszenie budowy/ robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjęte w Starostwie Powiatowym w Olsztynie dnia 30.09.2014 r.
„SKANSKA” S.A. 01-518 Warszawa ul. Gen. Józefa Zajączka 9	Umowa nr GB.272.4.2015. z dn. 08.04.2015. Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi powiatowej nr 1453N Różnowo - Dąbrówka Wieka etap II (na odcinku od km 1+940,5 do km 3+233,74)	<u>rozpoczęcie:</u> od dnia podpisania umowy <u>zakończenie:</u> 31.07.2015 r.		

	Wartość umowy: 666 019,24zł brutto			
„SKANSKA” S.A. 01-518 Warszawa ul. Gen. Józefa Zajączka 9	Umowa nr GB.272.6.2015. z dn. 10.08.2015. Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi powiatowej nr 1453N Różnowo - Dąbrówka Wieka etap III (na odcinku przez wieś Dąbrówka Wielka) Wartość umowy: 610 894,96 zł brutto	<u>rozpoczęcie:</u> od dnia podpisania umowy <u>zakończenie:</u> 30.10.2015 r.		

Teren budowy przekazano protokołem nr GB.7013.4.1.2015.KM z 16.03.2015 r. (*etap I*), nr GB.7013.8.2015 z 10.06.2015 r. (*etap II*) oraz protokołem znak GB.7013.12.4.2015.KM z 01.09.2015 r. (*etap III*).

II. Sposób wylonienia wykonawców

Etap I

- Umowa z dnia 06.03.2015 r., zawarta z firmą „STRABAG” Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, 05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1453N Różnowo - Dąbrówka Wieka etap I (na odcinku od km 0+00 do km 1+940,5)”, wartość robót wynikająca z umowy: 1 344 670,70 zł brutto. Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.).

Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 02.02.2015 r. pod nr 23070-2015, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 09.03.2015 r., oznaczenie sprawy GB.271.1.2015 (druk ZP-PN) oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 27900-2015 zamieszczone w dniu 09.02.2015 r. i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 50642-2015 z dnia 09.03.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty, z postępowania nie wykluczono żadnego oferenta, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród czterech ofert spełniających warunki, na podstawie kryterium najniższej ceny korzystnej dla Zamawiającego (95%) oraz kryterium okresu gwarancji na roboty (5%).

Etap II

- Umowa nr GB.272.4.2015 z dnia 08.04.2015 r., zawarta z firmą „SKANSKA” S.A. z siedzibą 01-518 Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1453N Różnowo - Dąbrówka Wieka etap II (na odcinku od km na odcinku od km 1+940,5 do km 3+233,74)”, wartość robót wynikająca z umowy: 666 019,24 zł brutto. Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.).

Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 20.02.2015 r. pod nr 38136-2015, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 09.04.2015 r., oznaczenie sprawy GB.271.2.2015 (druk ZP-PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 79042-2015 z dnia 09.04.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło sześć ofert, z postępowania nie wykluczono żadnego oferenta, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród sześciu ofert spełniających warunki, na podstawie kryterium najniższej ceny korzystnej dla Zamawiającego (95%) oraz kryterium okresu gwarancji na roboty (5%).

Etap III

- Umowa nr GB.272.6.2015 z dnia 10.08.2015 r., zawarta z firmą „SKANSKA” S.A. z siedzibą 01-518 Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1453N Różnowo - Dąbrówka Wieka etap III (na odcinku przez wieś Dąbrówka Wielka)”, wartość robót wynikająca z umowy: 610 894,96 zł brutto. Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.).

Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.07.2015 r. pod nr 166816-2015, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 25.08.2015 r., oznaczenie sprawy GB.271.4.2015 (druk ZP-PN) oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 179828-2015 zamieszczone w dniu 16.07.2015 r. i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 204790-2015 z dnia 11.08.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty, z postępowania nie wykluczono żadnego oferenta, odrzucono jedną ofertę.

Wyboru dokonano spośród dwóch ofert spełniających warunki, na podstawie kryterium najniższej ceny korzystnej dla Zamawiającego (95%) oraz kryterium okresu gwarancji na roboty (5%).

Stwierdza się, że wyżej wymienione umowy zostały zawarte, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, zgodnie z art. 44, ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.).

III. Kontrola zakresu rzeczowego

1. Data rozpoczęcia i zakończenia

Protokół odbioru końcowego inwestycji:

Etap I

Komisja przyjęła roboty od wykonawcy protokołem odbioru końcowego inwestycji spisany dnia 31.07.2015 r.:

Wartość odebranych robót brutto: 1 344 670,70 zł brutto. Komisja zakończyła czynności, stwierdzając, że przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z umową oraz dokumentacją techniczną, uzgodnieniami dokonany w trakcie realizacji i odpowiada przeznaczeniu i jest gotowy do użytku.

Etap II

Komisja przyjęła roboty od wykonawcy protokołem odbioru końcowego inwestycji spisany dnia 13.08.2015 r.

Wartość odebranych robót brutto: 819 203,67 zł brutto. Komisja zakończyła czynności, stwierdzając, że przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z umową oraz dokumentacją

techniczną, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji i odpowiada przeznaczeniu i jest gotowy do użytku.

Etap III

Komisja przyjęła roboty od wykonawcy protokołem odbioru końcowego inwestycji spisany dnia 03.11.2015 r.:

Wartość odebranych robót brutto: 610 894,96 zł brutto. Komisja zakończyła czynności., stwierdzając, że przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z umową oraz dokumentacją techniczną, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji i odpowiada przeznaczeniu i jest gotowy do użytku.

2. Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania (aktualizacja z dnia 28.08.2015 r.)

1/ Roboty przygotowawcze.

2/ Nasypy

3/ Podbudowy.

4/ Nawierzchnie.

5/ Elementy ulic.

6/ Roboty wykończeniowe.

3. Wykonany zakres rzeczowy potwierdzony w trakcie kontroli:

W trakcie kontroli dokonano oględzin na miejscu realizacji zadania, polegających w szczególności na pomiarze łącznej długości drogi tj. 3 524,00 mb – potwierdzono wykonanie zakładanej długości.

Ponadto zweryfikowano wykonanie następujących elementów robót dot. przebudowywanych odcinków:

- nawierzchni drogi,
- zjazdów,
- oznakowania poziomego i pionowego,
- zamontowanie trzech progów zwalniających,
- poboczy.

Wykonanie powyższych elementów potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do protokołu z oględzin na miejscu.

4. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem rzeczowym realizacji zadania (odnieść się do wszystkich pozycji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania)

Przyczyną powstania różnicy pomiędzy planowanym a wykonanym zakresem robót opisanym w szczegółowym opisie zadania tj. pkt 11. 5. wniosku aplikacyjnego, były wprowadzone nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu polegające na zmianie profilu drogi w kierunku do istniejącego rowu otwartego, w związku z czym nie zasadne było wykonanie ścieku betonowego z prefabrykowanych elementów. Wprowadzone zmiany nie wpływają na jakość wykonanych robót, nie obniżają standardu technicznego drogi.

5. Daty częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót

- Protokół końcowego odbioru robót (etap I) - z 31.07.2015 r. Całkowita wartość wykonanych robót 1 344 670,70 zł; (faktura VAT nr 3991500062 z 10.08.2015 r., wartość brutto: 1 210 203,63 zł, wartość netto: 983 905,39 zł.; faktura VAT nr 3991500067 z 12.08.2015 r., wartość brutto: 134 467,07 zł, wartość netto: 109 322,82 zł).

- Protokół końcowego odbioru robót (etap II) - z 13.08.2015 r. Całkowita wartość wykonanych robót 819 203,67 zł; (faktura VAT nr 0005/08/15/D17375 z 17.08.2015 r., wartość brutto: 737 283,30 zł, wartość netto: 599 417,32 zł.; faktura VAT nr 0006/08/15/D17375 z 17.08.2015 r., wartość brutto: 81 920,37 zł, wartość netto: 66 601,92 zł).

- Protokół końcowego odbioru robót (etap III) - z 03.11.2015 r. Wartość odebranych robót brutto: 610 894,96 zł., w tym koszty kwalifikowane na sumę 263 211,16 zł (faktura VAT nr 0002/11/15/D17375 z 05.11.2015 r., wartość brutto: 610 894,96 zł, wartość netto: 496 662,57 zł).

6. Aktualny stan inwestycji:

Etap I

Wykonawca - STRABAG Sp. z o.o. pismem znak PJ/FF/LB/902/07/2015 z dnia 17.07.2015 r. poinformował o zakończeniu robót i gotowości do odbioru. Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 31.07.2015 r.

Etap II

Wykonawca - SKANSKA S.A. pismem znak D17375/5593/2015 z dnia 03.08.2015 r. poinformował o zakończeniu robót i gotowości do odbioru. Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 13.08.2015 r.

Etap III

Wykonawca - SKANSKA S.A. pismem znak D17375/6100/1/2015 z dnia 28.10.2015 r. poinformował o zakończeniu robót i gotowości do odbioru. Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 03.11.2015 r.

Dokumentacja geodezyjna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporządzona i przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 02.07.2015 r. zaewidencjonowana pod nr P.2814.2015.2321 oraz 20.11.2015 r. pod nr P.2814.2015.4165 w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. *(kopia w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)*.

Dokument OT

Dnia 18.05.2016 r. wystawiono dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 5 na łączną wartość 2 848 368,33 zł. Różnica pomiędzy wartością ujętą w dokumencie OT a wartością z rozliczenia końcowego kosztów kwalifikowalnych w wysokości 421 282,80 zł poniesiona została ze środków własnych Gminy Dywity. Koszty te były niezbędne przy realizacji zadania.

IV. Kontrola finansowa zadania

1. Termin realizacji zadania

Według wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z dnia 28.08.2015 r.) – 30.10.2015 r.

Według umowy o dofinansowanie nr 52/58/NPPDL/15 z dnia 03.07.2015 r. – 30.10.2015 r.

Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności przez beneficjenta dnia 10.12.2015 r. *(kopia wyciągu w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)*

2. Źródła finansowania zadania wg Umowy z Wojewodą nr 52/58/NPPDL/15 z dnia 03.07.2015 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 24.11.2015 r. do ww. umowy.

Środki własne	1 216 015,13	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 216 015,00	zł
Razem	2 432 030,13	zł

3. Faktyczne źródła finansowania w złożonych wnioskach o wypłatę dotacji

Środki własne	1 213 542,95	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 213 542,58	zł
Razem	2 427 085,53	zł

4. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji

Środki własne	1 213 542,95	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 213 542,58	zł
Razem	2 427 085,53	zł

Udział finansowy partnera

Porozumienie partnerskie zawarte w dniu 30.09.2014 r. pomiędzy Gminą Dywity a Powiatem Olsztyńskim, w sprawie pomocy finansowej Gminie Dywity na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1453N na odcinku Różnowo- Dąbrówka Wielka, gmina Dywity” w ramach *Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój*. W porozumieniu ustalono udział finansowy Partnera (Powiatu Olsztyńskiego) w wysokości 995 057,00 zł.

W trakcie kontroli potwierdzono dokonanie wpłaty 10.09.2015 r. w kwocie 995 057,00 zł na konto Gminy Dywity. W wyniku analizy kosztów inwestycji oraz zawartego Porozumienia partnerskiego z 30.09.2015 r., Aneksu nr 1 i nr 2 z 13.07.2015 r. do ww. Porozumienia i Umowy z dnia 13.07.2015 r. pomiędzy ww. partnerami Gmina Dywity dokonała rozliczenia ostatecznego w wyniku którego Powiat Olsztyński otrzymał w dniu 15.01.2016 r. zwrot niewykorzystanych środków z udzielonej pomocy w wysokości 193 019,23 zł.

(kopia wyciągów w załączeniu do dokumentacji kontrolnej).

5. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem finansowym realizacji zadania (opisać szczegółowo przyczyny powstania różnic)

W wyniku ostatecznego rozliczenia robót, koszt wykonanych prac został pomniejszony o 4 944,60 zł, (wypłacono dotację niższą o 2 472,42 zł).

Przyczyny powstania różnicy w wartości zadania opisane zostały w pkt. III.4 niniejszego dokumentu.

V. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę

1. Potwierdzono zgodność dokumentów finansowych tj.: faktur wymienionych w pkt III.6. niniejszego wystąpienia z oryginałami dokumentów oraz sprawdzono pod względem: zapisów klasyfikacji budżetowej, kontroli formalnej i rachunkowej oraz opisu merytorycznego dotyczącego danego zadania.
2. Zmiana udziału finansowego partnera pozostała bez wpływu na spełnienie kryterium oceny merytorycznej pn. „współpraca partnerska” i pozycję wniosku na liście rankingowej. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr 53 z 2009 r. poz.435 ze zm.)
3. Kontrola przedłożonych przez beneficjenta dokumentów oraz oględziny na miejscu potwierdziły prawidłowość przygotowania i realizacji inwestycji drogowej. Nie stwierdzono istotnych uchybień i odstępstw od obowiązujących zasad realizacji inwestycji, które skutkowałyby koniecznością informowania o ich wystąpieniu właściwych organów, w tym organów nadzoru budowlanego. Przedłożone dokumenty oraz oględziny na miejscu wskazują na zapewnienie przez beneficjenta prawidłowego funkcjonowania nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza w zakresie kontroli jakości wykonywanych robót, zarówno na etapie ich realizacji, jak i odbioru końcowego.
4. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana, a dotacja wykorzystana prawidłowo pod względem:
 - zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem,
 - prawidłowości wykorzystania środków finansowych,
 - prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa.

Pouczenie:

Stosownie do art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 r. Nr 185, poz. 1092), w związku z § 9 ust. 1 i § 10 ust.1 umowy nr 52/58/NPPDL/15 z dnia 03.07.2015 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie Gminy Dywity w miejscowości Różnowo-Dąbrówka Wielka poprzez ich przebudowę” kierownikowi jednostki od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Artur Chojecki

DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury, Geodezji
i Rolnictwa

Zbigniew Pazerski

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI
Violetta Gąsiorowska

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

Danuta Poduszewska

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

Jolanta Warzycka