

Olsztyn, 30.06.2015 r.

CFE-V.805.1.9.2015

Pan
Jacek Wiśniowski
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Stosownie do art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 r. Nr 185, poz. 1092), w związku z § 9 ust.1 i § 10 ust.1 umowy nr 9/48/NPPDL/14 z dnia 26.06.2014 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych (ul. Mazurska i Łazienna) oraz powiatowych (ul. Poniatowskiego, Piłsudskiego, Świętochowskiego, Legionów, Wiejska i Szwoleżerów) w mieście Lidzbark Warmiński”, zrealizowanego w ramach programu wieloletniego pn. *Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój*, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą przy ul. A. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński, w zakresie realizacji zadania Beneficjenta – Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

Artur Wajs - Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego do dnia 30 listopada 2014 r.

Jacek Wiśniowski - Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego od dnia 1 grudnia 2014 r.

Janina Piętka - Zastępca Burmistrza od dnia 12 grudnia 2014 r.

Stanisława Wiesława Piasecka - Skarbnik Miasta Lidzbarka Warmińskiego do dnia 31 stycznia 2015 r.

Jolanta Procajło - Skarbnik Miasta Lidzbarka Warmińskiego od dnia 1 lutego 2015 r.

Ireneusz Sławiński - Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

Violetta Gąsiorowska, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 9/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.494.2015 z dnia 18.05.2015 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Danuta Podlaszewska, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 7/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - członka zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.493.2015 z dnia 18.05.2015 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 20 maja 2015 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 2/2015.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych (ul.Mazurska i Łazienna) oraz powiatowych (ul.Poniatowskiego, Piłsudskiego, Świętochowskiego, Legionów, Wiejska i Szwoleżerów) w mieście Lidzbark Warmiński”
- okres objęty kontrolą : rok 2014

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.), § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. 2014 r., poz. 316), oraz § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 umowy o dofinansowanie Nr 9/48/NPPDL/14 z dnia 26.06.2014 r.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

I. Informacje dotyczące realizacji zadania

| Nazwa wykonawcy | Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą | Termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą | Termin rozpoczęcia zadania wg dziennika budowy | Data i nr pozwolenia na budowę |
|--|--|---|--|---|
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Olsztyńska 12, 11-100 Lidzbark Warmiński - roboty podstawowe | Umowa nr GKI.272.16.2014 z dnia 11.06.2014 r., na wykonanie remontu ulic miejskich Łazienniej i utwardzonej części ul. Mazurskiej oraz ulic powiatowych Piłsudskiego, Świętochowskiego, Legionów i Szwoleżerów i odcinków ulic Poniatowskiego i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania. Wartość umowy: 2 090 140,50 zł brutto | Wg umowy: rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy tj. 11.06.2014 r. zakończenie: 30.10.2014 r. | Dziennik Budowy – rozpoczęcie 01.07.2014 r. (pierwszy wpis) zakończenie 30.10.2014 r. (ostatni wpis) (Dziennik Budowy prowadzony pomocniczo, brak obowiązku wynikającego z przepisów prawa) | Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 26.09.2013 r. do Starostwa powiatowego w Lidzbarku Warmińskim |

| Nazwa wykonawcy | Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą | Termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą | Termin rozpoczęcia zadania wg dziennika budowy | Data i nr pozwolenia na budowę |
|--|---|--|--|--|
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Olsztyńska 12, 11-100 Lidzbark Warmiński - roboty dodatkowe | Umowa nr GKI.273.107.2014 z dnia 18.09.2014 r., na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu pn.: Wykonanie remontu ulic miejskich Łaziennej i utwardzonej części ul. Mazurskiej oraz ulic powiatowych Piłsudskiego, Świętochowskiego, Legionów i Szwoleżerów i odcinków ulic Poniatowskiego i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania. Wartość umowy: 140 000,00 zł brutto | Wg umowy: rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy tj. 18.09.2014 r. zakończenie: 30.10.2014 r. | Dziennik Budowy – rozpoczęcie 01.07.2014 r. (pierwszy wpis) zakończenie 30.10.2014 r. (ostatni wpis) (Dziennik Budowy prowadzony pomocniczo, brak obowiązku wynikającego z przepisów prawa) | <u>Zgłoszenie robót budowlanych</u> z dnia 26.09.2013 r. do Starostwa powiatowego w Lidzbarku Warmińskim |

Teren budowy przekazano protokołem spisany dnia 16.06.2014 r.

II. Sposób wyłonienia wykonawców

Roboty podstawowe

Umowa nr GKI.272.16.2014 z dnia 11.06.2014 r., zawarta z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Olsztyńska 12, 11-100 Lidzbark Warmiński na wykonanie remontu ulic miejskich w zadaniu pn.: Wykonanie remontu ulic miejskich Łaziennej i utwardzonej części ul. Mazurskiej oraz ulic powiatowych Piłsudskiego, Świętochowskiego, Legionów i Szwoleżerów i odcinków ulic Poniatowskiego i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania., (wartość robót według umowy: 2 090 140,50 zł brutto).

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08.05.2014 r. pod nr 155668-2014, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.05.2014 r. nr 170242-2014 dot. zmiany długości odcinków ulic Poniatowskiego i Wiejskiej

oraz dodano wymóg opracowania projektu organizacji ruchu dla ulic objętych przedmiotem umowy i wykonanie oznakowania dla wymienionych w ogłoszeniu ulic, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 11.06.2014 r., oznaczenie sprawy GKI.271.13.2014 (druk ZP - PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11.06.2014 r. nr 197332-2014.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty, z postępowania nie wykluczono żadnego z oferentów, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród trzech ofert spełniających warunki, na podstawie kryterium najniższej ceny, korzystnej dla Zamawiającego.

Roboty dodatkowe

Umowa nr GKI.273.107.2014 z dnia 18.09.2014 r., zawarta z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Olsztyńska 12, 11-100 Lidzbark Warmiński na wykonanie robót dodatkowych, uwzględnionych w Protokole Konieczności Nr 1/2014 z dnia 28.08.2014 r. (wartość robót według umowy: 140 000,00 zł brutto).

Umowę zawarto w wyniku ustaleń po Zaproszeniu do negocjacji z dnia 12.09.2014 r., Wykonawcy robót podstawowych tj. Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Olsztyńska 12, 11-100 Lidzbark Warmiński, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy. Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów w tym Protokół z negocjacji przeprowadzonych w dniu 16.09.2014 r.

Stwierdza się, że wyżej wymienione umowy zostały zawarte, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, zgodnie z art. 44, ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.).

III. Kontrola zakresu rzeczowego

1. Data rozpoczęcia i zakończenia

Komisja przyjęła roboty od wykonawcy Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 12.11.2014 r. dot. umowy GKI.272.16.2014 z dnia 11.06.2014 r. oraz umowy na roboty dodatkowe nr GKI.273.107.2014 z dnia 18.09.2014 r. W protokole komisja stwierdza, że roboty wykonano poprawnie i postanawia odebrać wykonane roboty bez uwag.

Terminy realizacji zgodnie z zawartymi umowami.

Terminy realizacji zgodnie z :

Dziennik Budowy

- rozpoczęcie robót – 01.07.2014 r.

- zakończenie – 30.10.2014 r.

2. Rozliczenie realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Według wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z dnia 13.11.2014 r.) – 30.11.2014 r.

Według umowy o dofinansowanie nr 9/48/NPPDL/14 z dnia 26.06.2014 r. – 30.11.2014 r.

Według umowy z wykonawcą na roboty podstawowe GKI.272.16.2014 z dnia 11.06.2014 r. -30.10.2014 r.

Według umowy na roboty dodatkowe nr GKI.273.107.2014 z dnia 18.09.2014 r.-20.10.2014 r.

Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności przez Beneficjenta dnia 09.12.2014 r.

(kopie wyciągów w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)

3. Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania (aktualizacja z dnia 13.11.2014 r.)
- Remont ulic - roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudowy, regulacja i naprawa urządzeń podziemnych, roboty nawierzchniowe, oznakowanie oraz wymiana opraw oświetleniowych.

4. Wykonany zakres rzeczowy potwierdzony w trakcie kontroli
W trakcie kontroli dokonano oględzin na miejscu realizacji zadania, polegających w szczególności na pomiarze łącznej długości odcinków dróg tj. 2 452 mb – potwierdzono wykonanie zakładanej długości dróg.

Ponadto zweryfikowano wykonanie następujących elementów robót dot. poszczególnych dróg:

ul. Mazurska

- remont jezdni wraz z wjazdami,
- chodniki,
- oznakowanie poziome - dwa przejścia dla pieszych wraz z obniżeniem krawężnika,
- oznakowanie pionowe - 10 znaków,
- bariery ochronne
- próg zwalniający,
- kanalizacja deszczowa

ul. Łazienna

- remont jezdni wraz z wjazdami,
- chodniki,
- oznakowanie poziome- jedno przejście dla pieszych wraz z obniżeniem krawężnika,
- oznakowanie pionowe - 5 znaków
- bariery ochronne

ul. Legionów

- remont jezdni,
- oznakowanie poziome - dwa przejścia dla pieszych wraz z obniżeniem krawężnika,
- oznakowanie pionowe - 14 znaków,
- bariery ochronne

ul. Piłsudskiego

- remont jezdni,
- chodniki,
- wydzielona ścieżka rowerowa na całej długości drogi,
- oznakowanie poziome - trzy przejścia dla pieszych wraz z obniżeniem krawężnika,
- oznakowanie pionowe - 15 znaków,
- bariery ochronne,
- próg zwalniający - 1 szt.,
- latarnie uliczne - 4 szt.,
- kanalizacja deszczowa

ul. Wiejska

- remont jezdni,
- chodniki,
- wydzielona ścieżka rowerowa na całej długości drogi,

- oznakowanie poziome - cztery przejścia dla pieszych wraz z obniżeniem krawężnika, linie segregacyjne,
- oznakowanie pionowe - 20 znaków,
- bariery ochronne,
- próg zwalniający - 2 szt.

ul. Poniatowskiego

- remont jezdni,
- chodniki,
- wydzielona ścieżka rowerowa,
- oznakowanie poziome - jedno przejście dla pieszych wraz z obniżeniem krawężnika,
- oznakowanie pionowe - 5 znaków,
- bariery ochronne,
- kanalizacja deszczowa

ul. Świętochowskiego

- remont jezdni,
- chodniki,
- wydzielona ścieżka rowerowa na całej długości drogi,
- oznakowanie poziome - cztery przejścia dla pieszych wraz z obniżeniem krawężnika, wydzielona ścieżka rowerowa,
- oznakowanie pionowe - 24 znaki,
- bariery ochronne,
- latarnie uliczne - 8 szt.

ul. Szwoleżerów

- remont jezdni,
- chodniki,
- oznakowanie poziome - trzy przejścia dla pieszych wraz z obniżeniem krawężnika,
- oznakowanie pionowe - 11 znaków,
- bariery ochronne

Wykonanie powyższych elementów potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do protokołu z oględzin na miejscu.

5. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem rzeczowym realizacji zadania (odnieć się do wszystkich pozycji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania)

Nie stwierdza się różnic.

6. Daty częściowego i/ lub końcowego protokołu odbioru robót

- Protokół odbioru wykonanych robót - częściowy z dnia 31.07.2014 r. (wartość odebranych robót brutto: 379 774,91 zł). Faktura Nr 109/14 z dnia 31.07.2014 r. – wartość robót wg faktury netto: 308 760,09 zł, brutto: 379774,91 zł.
- Protokół odbioru wykonanych robót - częściowy z dnia 30.08.2014 r. (wartość odebranych robót brutto: 134 919,75 zł). Faktura Nr 125/14 z dnia 30.08.2014 r. – wartość robót wg faktury netto: 109 690,85 zł, brutto: 134 919,75 zł.

- Protokół odbioru wykonanych robót - częściowy z dnia 30.09.2014 r. (wartość odebranych robót brutto: 379 774,91 zł). Faktura Nr 149/14 z dnia 30.09.2014 r. – wartość robót wg faktury netto: 214 333,72 zł, brutto: 263 630,48 zł.

- Protokół końcowego odbioru robót dodatkowych z dnia 10.10.2014 r. (wartość odebranych robót brutto: 140 000,00 zł). Faktura Nr 156/14 z dnia 15.10.2014 r. – wartość robót wg faktury netto: 113 821,14 zł, brutto: 140 000,00 zł.

- Protokół odbioru końcowego robót – z dnia 12.11.2014 r. Komisja potwierdziła zgodność wykonanych robót z umową nr GKI.272.16.2014 z dnia 11.06.2014 r. oraz umową na roboty dodatkowe nr GKI.273.107.2014 z dnia 18.09.2014 r. i odebrała całość wykonanych robót bez uwag. Końcowa faktura Nr 173/14 z dnia 13.11.2014 r. – wartość robót wg faktury netto: 1 066 516,55 zł, brutto: 1 311 815,36 zł.

7. Aktualny stan inwestycji

Wykonawca pismem znak: T/191/2014 z dnia 10.10.2014 r. poinformował o zakończeniu robót dodatkowych i gotowości do odbioru, natomiast pismem znak: T/203/2014 z dnia 30.10.2014 r. o zakończeniu robót podstawowych i gotowości do odbioru.

Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 12.11.2014 r.

Dokumentacja geodezyjna

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza została sporządzona i przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 31.10.2014 r. oraz zaewidencjonowana pod nr P.2809.2014.614 w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim.

Przyjęcie środka trwałego

Dokument OT z dnia 12.05.2015 r., dot. robót budowlanych na drogach miejskich wystawiony na wartość 300 445,55 zł obejmuje koszt niekwalifikowany za nadzór inwestorski w wys. 2 5905,54 zł. Dokument OT z dnia 12.05.2015 r. dot. remontu ulic powiatowych wystawiony na wartość 1 949 128,95 zł obejmuje koszt niekwalifikowany za nadzór inwestorski w wys. 16 838,46 zł. W dokumentach OT ujęte do rozliczenia koszty nie objęte dofinansowaniem, zostały pokryte ze środków własnych Beneficjenta w wysokości 19 434,00 zł (koszt nadzoru inwestorskiego).

(Finansowe rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego załączone do akt kontroli - kopii dokumentu OT).

IV. Kontrola finansowa zadania

1. Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą nr 23/61/NPPDL/14 z dnia 26.06.2014 r.

| | | |
|----------------------------------|---------------------|----|
| Środki własne | 1 172 958,23 | zł |
| Środki inne | 0,00 | zł |
| Dotacja z budżetu państwa | 1 057 305,00 | zł |
| Razem | 2 230 263,23 | zł |

2. Faktyczne źródła finansowania w złożonych wnioskach o wypłatę dotacji

| | | |
|----------------------------------|---------------------|----|
| Środki własne | 1 172 958,23 | zł |
| Środki inne | 0,00 | zł |
| Dotacja z budżetu państwa | 1 057 305,00 | zł |
| Razem | 2 230 263,23 | zł |

3. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji

| | | |
|----------------------------------|---------------------|----|
| Środki własne | 1 172 958,23 | zł |
| Środki inne | 0,00 | zł |
| Dotacja z budżetu państwa | 1 057 305,00 | zł |
| Razem | 2 230 263,23 | zł |

Kwota dotacji według umowy o dofinansowanie: 1 057 305,00zł

Kwota dotacji wypłacona: **1 057 305,00 zł.**

Udział finansowy partnera

Porozumienie Nr OR.032.1.2013 z dnia 26.09.2013 r. o wspólnej realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych (ul.Mazurska i Łazienna) oraz powiatowych (ul.Poniatowskiego, Piłsudskiego, Świętochowskiego, Legionów, Wiejska i Szwoleżerów) w mieście Lidzbark Warmiński” określa pomoc finansową Powiatu Lidzbarskiego dla Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w wys. 25% wydatków poniesionych na modernizację dróg przekazanych w zarządzanie. Umowa nr OR.032.1.2013 z dnia 13.05.2014 r. pomiędzy ww. Partnerami, zobowiązuje Powiat Lidzbarski do udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński w formie dotacji celowej w wysokości 25% wydatków poniesionych na modernizację dróg przekazanych w zarządzanie, nie więcej niż 542 738,00 zł na realizację projektu..

W trakcie kontroli potwierdzono dokonanie wpłat przez ww. Powiat w dniu 20.11.2014 r. kwoty 91 220,34 zł, w dniu 22.12.2014 r. kwoty 294 673,43 zł oraz 30.12.2014 r. kwoty 101 388,47 zł , co łącznie stanowi kwotę 487 282,24 zł, wynikającą z ostatecznego rozliczenia zadania.

(kopia dokumentacji potwierdzająca obliczenia oraz wpłatę ww. kwot w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)

4. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem finansowym realizacji zadania (opisać szczegółowo przyczyny powstania różnic)

Nie stwierdza się różnic.

V. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę

1. Potwierdzono zgodność dokumentów finansowych wymienionych w pkt. III.6. niniejszego dokumentu z oryginałem dokumentów oraz sprawdzono pod względem: zapisów klasyfikacji budżetowej, kontroli formalnej i rachunkowej oraz opisu merytorycznego dotyczącego danego zadania.

2. Kontrola przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów oraz oględziny na miejscu potwierdziły prawidłowość przygotowania i realizacji inwestycji drogowej. Nie stwierdzono istotnych uchybień i odstępstw od obowiązujących zasad realizacji inwestycji, które skutkowałyby koniecznością informowania o ich wystąpieniu właściwych organów, w tym organów nadzoru budowlanego. Przedłożone dokumenty oraz oględziny na miejscu wskazują na zapewnienie przez Beneficjenta prawidłowego funkcjonowania nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza w zakresie kontroli jakości wykonywanych robót, zarówno na etapie ich realizacji, jak i odbioru końcowego.

3. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana a dotacja wykorzystana prawidłowo pod względem:

- zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem;
- prawidłowości wykorzystania środków finansowych – zakres zadań wykonany w 100% (patrz pkt III 4);
- prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa.

Pouczenie:

Stosownie do art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 r. Nr 185, poz. 1092), w związku z § 9 ust. 1 i § 10 ust.1 umowy nr 9/48/NPPDL/14 z dnia 26.06.2014 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych (ul.Mazurska i Łazienna) oraz powiatowych (ul.Poniatowskiego, Piłsudskiego, Świętochowskiego, Legionów, Wiejska i Szwoleżerów) w mieście Lidzbark Warmiński”, kierownikowi jednostki od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Grzegorz Kluge
Wojewoda Warmińsko-Mazurski