

Olsztyn, 10 sierpnia 2015 r.

CFE-V.805.1.25.2015

**Pan**  
**Ryszard Henryk Niedziółka**  
**Starosta Kętrzyński**

Stosownie do art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 r. Nr 185, poz. 1092), w związku z § 9 ust.1 i § 10 ust.1 umowy nr 19/32/NPPDL/14 z dnia 26.06.2014 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ulic powiatowych Nr 3854N Reymonta, Nr 3814N Kasprowicza, Nr 3821N Kraszewskiego, Nr 3840N Orkana, Nr 3810N Dworcowa na terenie m. Kętrzyna”, zrealizowanego w ramach programu wieloletniego pn. *Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój*, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

#### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie z siedzibą w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, Plac Grunwaldzki 1, w zakresie realizacji zadania Beneficjenta – Powiatu Kętrzyńskiego.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

Tadeusz Mordasiewicz - Starosta Kętrzyński do 11 grudnia 2014 r.

Ryszard Henryk Niedziółka - Starosta Kętrzyński od 12 grudnia 2014 r.

Zbigniew Nowak - Wicestarosta Kętrzyński pełniący funkcję do 11 grudnia 2014 r.

Sławomir Marek Jarosik - Wicestarosta Kętrzyński pełniący funkcję od 12 grudnia 2014 r. do 23 czerwca 2015 r.

Michał Jerzy Krasiński - Wicestarosta Kętrzyński pełniący funkcję od 24 czerwca 2015 r.

Anna Kulicka – Skarbnik Powiatu do dnia 24 marca 2015 r.

Iwona Kozłowska - Skarbnik Powiatu od 1 maja 2015 r.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

Violetta Gąsiorowska, starszy inspektor wojewódzki w oddziale rozwoju regionalnego Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 9/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.754.2015 z dnia 16.07.2015 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Kamilla Duk, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 20/2015 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.755.2015 z dnia 16.07.2015 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 20.07.2015 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pod numerem 1.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. „Przebudowa ulic powiatowych Nr 3854N Reymonta, Nr 3814N Kasprowicza, Nr 3821N Kraszewskiego, Nr 3840N Orkana, Nr 3810N Dworcowa na terenie m. Kętrzyna”
- okres objęty kontrolą: rok 2014

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 175 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.), § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. 2014 r., poz. 316), oraz § 9 ust.1 i § 10 ust.1 umowy o dofinansowanie 19/32/NPPDL/14 z dnia 26.06.2014 r.

**Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

#### **I. Informacje dotyczące realizacji zadania**

Nazwa wykonawcy	Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą	Termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą	Termin rozpoczęcia zadania wg dziennika budowy	Data i nr pozwolenia na budowę
<b>Część I</b> <b>Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.</b> ul. Olsztyńska 12 12-100 Lidzbark Warmiński	Umowa nr 9/2014 z 22.04.2014 r., na przebudowę ulic: Kraszewskiego, Dworcowej i Reymonta w Kętrzynie o nawierzchni asfaltowej Aneks do umowy nr 9/2014 z 22.04.2014 r., Wartość umowy: <b>7 060 982,05 zł brutto</b>	Wg umowy: rozpoczęcie: - 22.04.2014 r. zakończenie: - 20.11.2014 r.	Dziennik Budowy Nr 45/14 wydany 30.04.2014 r. - rozpoczęcie zadania 08.05.2014 r. - zakończenie 12.11.2014 r.	Sprawa znak: WA.6740.1.13.2014 z dnia 24.03.2014 r. Decyzja Nr 01/14 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowę ulic Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie”

<b>Część II</b> <b>Przedsiębiorstwo</b> <b>Transportowo-</b> <b>Sprzętowe</b> <b>Budownictwa</b> <b>„Pyzak” Mirosław</b> <b>Pyzak</b> ul. Dąbrowskiego 11 12-100 Lidzbark Warmiński	Umowa nr 10/2014 z 23.04.2014 r., na przebudowę ulic: Kasprowicza i Orkana w Kętrzynie o nawierzchniach z kostki brukowej betonowej. Aneks do umowy nr 10/2014 z 23.04.2014 r.,  Wartość umowy: <b>2 160 856,65 zł</b> <b>brutto</b>	Wg umowy: rozpoczęcie: - 23.04.2014 r. zakończenie: - 20.11.2014 r.	Dziennik Budowy Nr 46/14 tom I i II wydany 30.04.2014 r. - rozpoczęcie zadania 12.05.2014 r. - zakończenie 14.11.2014 r.	Sprawa znak: WA.6740.1.13.2014 z dnia 24.03.2014 r. Decyzja Nr 01/14 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulic Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie”
--	---	---	---	---

Teren do wykonania robót przekazano protokołami spisanyymi dnia 28 kwietnia 2014 r.

## II. Sposób wyłonienia wykonawców

### Część I

Umowa nr 9/2014 z dnia 22.04.2014 r., zawarta z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 12, 12-100 Lidzbark Warmiński. Zgodnie z Aneksem do umowy nr 9/2014 z dnia 22.04.2014 r. przedmiotem umowy była przebudowa ulic: Kraszewskiego, Dworcowej i Reymonta w Kętrzynie o nawierzchniach asfaltowych (wartość umowy: 7 060 982,05 zł brutto).

### Część II

Umowa nr 10/2014 z dnia 23.04.2014 r., zawarta z Przedsiębiorstwem Transportowo-Sprzętowym Budownictwa „Pyzak” Mirosław Pyzak ul. Dąbrowskiego 11, 12-100 Lidzbark Warmiński. Zgodnie z Aneksem do umowy nr 10/2014 z dnia 23.04.2014 r. przedmiotem umowy była przebudowa ulic: Kasprowicza i Orkana w Kętrzynie o nawierzchniach z kostki brukowej betonowej (wartość umowy: 2 160 856,65 zł brutto)

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Zakres zamówienia podzielono na dwie części. Część I: Przebudowa ulic Kraszewskiego, Dworcowej i Reymonta w Kętrzynie o nawierzchniach asfaltowych. Część II: Przebudowa ulic Kasprowicza i Orkana w Kętrzynie o nawierzchniach z kostki brukowej. Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.03.2014 r. pod nr 79974-2014, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 21.03.2014 r. pod nr 60263-2014 (w związku ze zmianą treści ogłoszenia przedłużono termin składania ofert), protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 05.05.2014 r., oznaczenie sprawy SO.272.04.2014 (druk ZP - PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 95483-2014 z dnia 05.05.2014 r. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty na część I i cztery oferty na część II, z postępowania nie wykluczono żadnego z oferentów, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród trzech ofert w części I i czterech ofert w części II spełniających warunki, na podstawie kryterium najniższej ceny, korzystnej dla Zamawiającego.

Stwierdza się, że wyżej wymienione umowy zostały zawarte, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, zgodnie z art. 44, ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.).

### **III. Kontrola zakresu rzeczowego**

#### **1. Data rozpoczęcia i zakończenia**

##### Część I

Komisja przyjęła roboty dotyczące części I pn. „Przebudowa ulic: Kraszewskiego, Dworcowej i Reymonta w Kętrzynie o nawierzchniach asfaltowych” od wykonawcy Protokołem odbioru końcowego z dnia 27.11.2014 r. - wartość odebranych robót: 7 060 982,05 zł brutto. Komisja stwierdza w protokole: Roboty wykonano zgodnie z dokumentacją kontraktową. Komisja przyjęła roboty bez uwag.

Terminy realizacji zgodnie z Protokołem odbioru końcowego:

- rozpoczęcie robót - 08.05.2014 r.
- zakończenie - 12.11.2014 r.

##### Część II

Komisja przyjęła roboty dotyczące części II pn. „Przebudowa ulic: Kasprowiecza i Orkana w Kętrzynie o nawierzchniach z kostki brukowej betonowej” od wykonawcy Protokołem odbioru końcowego z dnia 27.11.2014 r. - wartość odebranych robót: 2 160 856,65 zł brutto. Komisja stwierdza w protokole: Roboty wykonano zgodnie z dokumentacją kontraktową. Komisja przyjęła roboty bez uwag.

Terminy realizacji zgodnie z Protokołem odbioru ostatecznego:

- rozpoczęcie robót - 08.05.2014 r.
- zakończenie - 14.11.2014 r.

#### **2. Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym zadania (aktualizacja z dnia 08.05.2014 r.)**

- Roboty drogowe
- Roboty sanitarne - kolizje i regulacja wysokości
- Roboty elektryczne kolizje i oświetlenie
- Oznakowanie poziome i pionowe

#### **3. Wykonany zakres rzeczowy potwierdzony w trakcie kontroli**

W trakcie kontroli dokonano oględzin na miejscu realizacji zadania, polegających w szczególności na pomiarze łącznej długości odcinka drogi tj. 2855 mb - potwierdzono wykonanie zakładanej długości drogi.

Ponadto zweryfikowano wykonanie następujących elementów robót dot. przebudowy drogi:

- wykonanie chodników (2800 mb),
- wykonanie miejsc parkingowych (30 miejsc),
- wykonanie przejść dla pieszych (9 szt.),
- wykonanie zatoki postojowej (24 miejsca),
- wykonanie zatoki autobusowej (1 szt.),
- punkty do selektywnej zbiórki odpadów (8 miejsc),
- przebudowa skrzyżowania 5 dróg,
- poprawa jakości oznakowania poziomego i pionowego,
- segregacja ruchu pieszych od ruchu pojazdów balustradą (168 mb).

Wykonanie powyższych elementów potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do protokołu z oględzin na miejscu.

4. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem rzeczowym realizacji zadania (odnieść się do wszystkich pozycji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania)  
Nie stwierdza się różnic.

5. Daty częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót  
Protokoły odbioru końcowego z dnia 27.11.2014 r. Komisja potwierdziła zgodność robót z Dziennikami Budowy. Nie stwierdzono wad ani usterek.  
Zestawienie faktur VAT:

Lp	Numer faktury VAT	Data wystawienia faktury	Wartość w zł netto	Wartość w zł brutto
1	76/14	06.06.2014	373 985,55	460 002,23
2	92/14	03.07.2014	776 047,84	954 538,84
3	57/2014	04.07.2014	626 262,44	770 302,80
4	114/14	11.08.2014	930 891,48	1 144 996,52
5	73/2014	18.08.2014	442 270,59	543 992,83
6	133/14	11.09.2014	595 719,25	732 734,68
7	83/2014	19.09.2014	327 993,20	403 431,64
8	157/14	15.10.2014	1 918 319,71	2 359 533,24
9	188/14	27.11.2014	1 145 671,98	1 409 176,54
10	115/2014	27.11.2014	360 267,79	443 129,38
<b>razem</b>			<b>7 497 429,83</b>	<b>9 221 838,70</b>

#### Aktualny stan inwestycji

Wykonawca części I – pn. „Przebudowa ulic: Kraszewskiego, Dworcowej i Reymonta w Kętrzynie o nawierzchniach asfaltowych”, pismem Nr T/216/14, z dnia 12.11.2014 r. poinformował o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego.

Wykonawca części II – pn. „Przebudowa ulic: Kasprowicza i Orkana w Kętrzynie o nawierzchniach z kostki brukowej betonowej”, pismem znak L.dz.311/ED/14 z dnia 07.11.2014 r. poinformował o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego.

Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołami odbioru robót części I i II z dnia 27.11.2014 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic powiatowych Nr 3854N Reymonta, Nr 3814N Kasprowicza, Nr 3821N Kraszewskiego, Nr 3840N Orkana, Nr 3810N Dworcowa na terenie m. Kętrzyna”, zgodnie z umowami na wykonanie robót nr 9/2014 z dnia 22.04.2014 r. i nr 10.2014 z dnia 23.04.2014 r.

Inwestor złożył zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu do Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Kętrzynie dnia 17.03.2015 r.

#### Dokumentacja geodezyjna

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza została sporządzona i przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zaewidencjonowana:

- dla części I - pn. „Przebudowa ulic: Kraszewskiego, Dworcowej i Reymonta w Kętrzynie o nawierzchniach asfaltowych” w dniu 30.12.2014 r. pod nr P.2808.2014.863 w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie;
- dla części II - pn. „Przebudowa ulic: Kasprowicza i Orkana w Kętrzynie o nawierzchniach z kostki brukowej betonowej”, w dniu 27.11.2014 r. pod nr P.2808.2014.764 w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie.

Przyjęcie środka trwałego

Zestawienie dokumentów OT

lp	Numer OT	Data przyjęcia środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość nabycia środka trwałego w zł
1	1/2015	02.03.2015	Droga – ulica powiatowa nr 3840N Orkana	421 680,00
2	1/2015	02.03.2015	Kanalizacja deszczowa w drodze powiatowej nr 3840N Orkana	214 881,28
3	1/2015	02.03.2015	Oświetlenie uliczne w drodze powiatowej nr 3840N Orkana	84 976,81
4	01/2015	02.03.2015	Znaki pionowe i poziome w drodze powiatowej nr 3840N Orkana	8 361,20
5	1/2015	02.03.2015	Droga – ulica powiatowa nr 3014N Kasprowicza	918 140,43
6	1/2015	02.03.2015	Kanalizacja deszczowa w drodze powiatowej nr 3014N Kasprowicza	325 208,67
7	1/2015	02.03.2015	Oświetlenie uliczne w drodze powiatowej nr 3014N Kasprowicza	252 649,10
8	1/2015	02.03.2015	Znaki pionowe i poziome w drodze powiatowej nr 3014N Kasprowicza	11 917,90
9	1/2015	02.03.2015	Droga – ulica powiatowa nr 3821N Kraszewskiego	2 356 171,59
10	1/2015	02.03.2015	Kanalizacja deszczowa w drodze powiatowej nr 3821N Kraszewskiego	417 163,27
11	1/2015	02.03.2015	Oświetlenie uliczne w drodze powiatowej nr 3821N Kraszewskiego	114 650,50
12	1/2015	02.03.2015	Znaki pionowe i poziome w drodze powiatowej nr 3821N Kraszewskiego	21 349,76
13	1/2015	02.03.2015	Droga – ulica powiatowa nr 3810N Dworcowej	2 216 508,47
14	1/2015	02.03.2015	Kanalizacja deszczowa w drodze powiatowej nr 3810N Dworcowej	499 483,50
15	1/2015	02.03.2015	Oświetlenie uliczne w drodze powiatowej nr 3810N Dworcowej	47 698,71

16	01/2015	02.03.2015	Znaki pionowe i poziome w drodze powiatowej nr 3810N Dworcowej	70 870,63
17	1/2015	02.03.2015	Droga – ulica powiatowa nr 3854N Reymonta	1 217 277,29
18	1/2015	02.03.2015	Kanalizacja deszczowa w drodze powiatowej nr 3854N Reymonta	285 226,82
19	1/2015	02.03.2015	Oświetlenie uliczne w drodze powiatowej nr 3854N Reymonta	11 455,35
20	01/2015	02.03.2015	Znaki pionowe i poziome w drodze powiatowej nr 3854N Reymonta	10 847,10
Razem wartość nabycia środków trwałych				<b>9 506 518,38</b>

W dokumentach OT ujęto do rozliczenia koszty nie objęte dofinansowaniem na kwotę **284 679,68 zł**. Wyjaśnienie w powyższej sprawie załączono do dokumentacji z kontroli.

#### **IV. Kontrola finansowa zadania**

##### 1. Rozliczenie realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Według wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z dnia 08.05.2014 r.) - 20.12.2014 r.

Według umowy o dofinansowanie nr19/32/NPPDL/14 (aneks nr 1 z dnia 11.08.2014 r.) - 20.12.2014 r.

Według umowy z wykonawcą:

część I - umowa nr 9/2014 z dnia 22.04.2014 r. - na przebudowę ulic: Kraszewskiego, Dworcowej i Reymonta w Kętrzynie o nawierzchniach asfaltowych – 20.11.2014 r.

część II - umowa nr 10/2014 z dnia 23.04.2014 r. - na przebudowę ulic: Kasprowicza i Orkana w Kętrzynie o nawierzchniach z kostki brukowej betonowej – 20.11.2014 r.

Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności przez Beneficjenta dnia 18.12.2014 r.

(kopia wyciągu w załączeniu *do dokumentacji kontrolnej*)

##### 2. Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą nr 19/32/NPPDL/14 z dnia 26.06.2014 r. (Aneks nr 1 z dnia 11.08.2014 r.)

<b>Środki własne</b>	6 221 838,70	zł
<b>Środki inne</b>	0,00	zł
<b>Dotacja z budżetu państwa</b>	3 000 000,00	zł
<b>Razem</b>	<b>9 221 838,70</b>	<b>zł</b>

3. Faktyczne źródła finansowania w złożonych wnioskach o wypłatę dotacji

<b>Środki własne</b>	6 221 838,70	zł
<b>Środki inne</b>	0,00	zł
<b>Dotacja z budżetu państwa</b>	3 000 000,00	zł
<b>Razem</b>	<b>9 221 838,70</b>	<b>zł</b>

4. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji

<b>Środki własne</b>	6 221 838,70	zł
<b>Środki inne</b>	0,00	zł
<b>Dotacja z budżetu państwa</b>	3 000 000,00	zł
<b>Razem</b>	<b>9 221 838,70</b>	<b>zł</b>

Kwota dotacji według umowy o dofinansowanie 3 000 000,00 zł; wypłacona: **3 000 000,00 zł**.

5. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem finansowym realizacji zadania (opisać szczegółowo przyczyny powstania różnic)

Nie stwierdza się różnic.

**V. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę**

1. Potwierdzono zgodność dokumentów finansowych, wymienionych w pkt III.5 niniejszego dokumentu z oryginałami dokumentów oraz sprawdzono pod względem: zapisów klasyfikacji budżetowej, kontroli formalnej i rachunkowej oraz opisu merytorycznego dotyczącego danego zadania.

2. Kontrola przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów oraz oględziny na miejscu potwierdziły prawidłowość przygotowania i realizacji inwestycji drogowej. Nie stwierdzono istotnych uchybień i odstępstw od obowiązujących zasad realizacji inwestycji, które skutkowałyby koniecznością informowania o ich wystąpieniu właściwych organów, w tym organów nadzoru budowlanego. Przedłożone dokumenty oraz oględziny na miejscu wskazują na zapewnienie przez Beneficjenta prawidłowego funkcjonowania nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza w zakresie kontroli jakości wykonywanych robót, zarówno na etapie ich realizacji, jak i odbioru końcowego.

3. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana a dotacja wykorzystana prawidłowo pod względem:



- zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem;
- prawidłowości wykorzystania środków finansowych - zakres zadań wykonany w 100% (patrz pkt III. 4);
- prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa.

Pouczenie:

Stosownie do art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 r. Nr 185, poz. 1092), w związku z § 9 ust.1 i § 10 ust.1 umowy nr 19/32/NPPDL/14 z dnia 26.06.2014 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ulic powiatowych Nr 3854N Reymonta, Nr 3814N Kasprowicza, Nr 3821N Kraszewskiego, Nr 3840N Orkana, Nr 3810N Dworcowa na terenie m. Kętrzyna”, kierownikowi jednostki od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

~~WOJEWÓDZA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
Krzysztof Podziwowski~~